

CONSTRUCTION D'UN LABORATOIRE D'ANALYSES POUR LES SOEURS DU SACRE COEUR DE RAGUSE. FINANCEE PAR LA FONDATION MERIEUX.

Début des travaux le 26/09/2025

Fondations de 0,50 large x 0,60 de profondeur et réalisation d'un béton de propreté qui sera suivi des assises de moellons. Implantation des semelles 0,60 x 0,60 supportant les poteaux sur la profondeur de 0,70 qui seront repris sur la hauteur du bâtiment. Terrassement et coulage de la semelle de propreté ainsi que des ancrages de poteaux.



Mercredi 1 octobre

Sous un temps pluvieux, pose des 4 assises de moellons qui serviront de support pour la dalle et l'élévation des murs en agglos.



Vendredi 3 octobre

Les moellons étant terminés, nous passons au nivellement et tassement du sol qui sera suivi d'un radier de caillasses de 10 cm d'épaisseur. Pendant que les ferrailleurs préparent le chainage et les armatures de la dalle qui reposera sur les murs extérieurs et intérieurs, le plombier prépare les évacuations qui seront placées sous la dalle



Samedi 4 octobre

La pose des évacuations et le ferrailage de la dalle avec le chainage périphérique étant terminés le coulage du béton peut se faire.



Le travail reprendra lundi pour la maçonnerie des murs en agglos.

Lundi 6 octobre

Elévation des murs du laboratoire sur une hauteur de 1m40. La terrasse que l'on voit sur le devant de la photo sera couverte pour donner un espace d'attente destiné aux patients.



Coffrage des poteaux périphérique sur la moitié de la hauteur du bâtiment qui sera de 2m70 sous la volige.

Les murs seront montés à hauteur de chaînage cette semaine, ainsi que les linteaux des fenêtres et du sas d'entrée.

S'en suivront le coffrage des chéneaux, ainsi que la pose de la charpente et des tôles galvanisées.



Jeudi 9 octobre



Mise en place des linteaux chainages et casquettes, suivront les claustras et les cheneaux.

Samedi 11 octobre

Coffrage des poutres sur la partie couverte mise à niveaux de la maçonnerie est des claustras.
Qui recevront les chéneaux de part et d'autre.
Charpente et mise hors d'eau semaine prochaine



Après avoir laissé sécher la maçonnerie nous reprenons la construction du laboratoire par le coffrage des chéneaux en béton étanche qui seront coulés samedi ; s'en suivra les pignons et de la mise hors d'eaux.



Samedi 18 octobre

Les coffrages terminés nous passons au coulage des chainages et des cheneaux intermédiaires.



Mardi 21 octobre
Finition de la maçonnerie
par les pignons.



En attendant que les pignons sèchent les enduiseurs passent leur première couche d'enduit.



Vendredi 24 octobre

Les enduits extérieurs et intérieurs sont presque terminés les charpentiers sont sur le point de terminer aussi la charpente.



Samedi 25 octobre

La charpente est terminée suivront les acrotères qui protégeront des cyclones et les tôles ensuite. Les enduits sont en cours de finition



Mardi 29 octobre

Mise en place de l'étanchéité des chéneaux, les acrotères sont presque terminés ; suivra la pose des tôles. Les fenêtres alu seront posées vendredi 7 novembre ; restera les voliges le carrelage sol et mural et les peintures.



Jeudi 30 octobre

Finition des appuis de fenêtres et des acrotères.



Samedi 1^{er} novembre

Préparation des regards des eaux pluviales, la paillasse et coule reste à poser les tôles les voliges et les fenêtres suivra la peinture et le carrelage la semaine prochaine.



Vincent Pirritano – Coordinateur de travaux AMM

vincentpirritano14@gmail.com